

Nr protokołu: 54/1/ADM/2013
**PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
 I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - ROCZNY**

BUDYNEK :
BUDYNEK WIELORODZINNY

POŁOŻENIE :
63-600 Kępno ul. Wolności 15

DATA PRZEGLĄDU :
14.06.2013 r.

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:

1. Eugeniusz Derkacz

specjalność: konstrukcyjno – budowlana

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dachówka – zły. Kominy – murowane z cegły -dobry	Nierówne połacie, prześwity	Przewidzieć remont pokrycia
3	Elewacja	Tynk cem – wap drapany – zły	Znaczne ubytki szczególnie szczytu, zniszczone	Uzupełnić ubytki, przewidzieć remont elewacji
4	Stolarka okienna i drzwiowa	Stolarka PCV – dobra. Stolarka drewniana - zły	Zniszczona	Wymienić stolarkę drewnianą

5	Wykończenia	Klatka schodowa - dostateczny	Łuszcząca się farba, zabrudzenia, spękania, zacieki	Wymalować klatkę
6	Inne	Piece – zły, wg lokatora, na I piętrze	Zniszczone	Wyremontować przed sezonem zimowym

Data następnego przeglądu:

- do (roczny) 13.06.2014 r.

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:

Dostateczny

2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:

Zalecenia niezrealizowane, uwzględniono w bieżącym protokole.

3. Zalecenia bieżące:


4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:

nie

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJACYCH PROTOKÓŁ:

PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

1. Eugeniusz Derkacz

.....


inż. bud. Eugeniusz Derkacz
Up. do Kierowania, Nadzor. Budowy
ze Specjalności Konstr.-Budowlanej
na podst. § 5 ust. 2, § 6 ust. 1, § 7
§ 13 ust. 1 pkt 2
wyd. przez Woj. Kąlskiego z dnia 30.04.2011 r.
Nr. BN-10.9/44/87
63-600 KĘPNO, ul. Zielona 8a
tel. (0 62) 78 284 73

Kępno, dn. 14.06.2013