

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dachówka – zły. Kominy – zły. Wyłazy – zły.	Nierówne pokrycie, prześwity. Spękań kominy. Zniszczone wyłazy.	Pilnie przemurować kominy. Przewidzieć remont dachu.
3	Elewacja	Tynk cem – wap drapany - dostateczny	Ubytki tynku cokołu, zniszczone wejście do piwnicy.	Przewidzieć remont elewacji.

4	Stolarka okienna i drzwiowa	Dobry (z wyjątkiem okien strychowych)	Zniszczone okna strychowe	Wymienić stare okna
5	Wykończenia	Klatka schodowa - dobry	Nie stwierdzono	-
6	Inne	Piwnice tynki - zły	Znacznie zawilgocone, ubytki tynku	Osuszyć piwnice

Data następnego przeglądu:

- do (roczny) 14.06.2014 r.

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:

Dobry

2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:

Zalecenia niezrealizowane, uwzględniono w bieżącym protokóle.

3. Zalecenia bieżące:


4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:

nie

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJACYCH PROTOKÓŁ:

PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

1. Eugeniusz Derkacz

.....


inż. bud. Eugeniusz Derkacz
 Upr. do Kierowania, Nadzor. Budowy
 specjalności Konstr.-Budowlanej
 na podst. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7
 i § 13 ust. 1 pkt 2
 woj. przez Woj. Kąlskiego z dnia 30.09.2011 r.
 Nr: BN-10.9/44/81
 62-600 KĘPNO, ul. Zielona 8
 tel. 10 621 78 284 73

Kępno, dn. 14.06.2013