


Nr protokołu: 41/1/ADM/2013

PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - ROCZNY



BUDYNEK :

BUDYNEK WIELORODZINNY

POŁOŻENIE :

63-600 Kępno ul. Wieluńska 7D

DATA PRZEGLĄDU :

20.05.2013 r.

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:

1. Eugeniusz Derkacz

specjalność: konstrukcyjno – budowlana

nr p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dobry	Prześwity w pokryciu z blachy. Zniszczona folia paroprzepuszczalna.	Dokręcić wkręty, uszczelnić styki. Wymienić membranę.
3	Elewacja	Dobry	Zabrudzenia. Ubytki tynku cokołu.	Pomalować elewacje. Uzupełnić tynk cokołu
4	Stolarka okienna i drzwiowa	Dobry	Nie stwierdzono	-

Керно, дн. 20.05.2013