

Nr protokołu: 49/1/ADM/2013
**PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - ROCZNY**

BUDYNEK :
BUDYNEK WIELORODZINNY
POŁOŻENIE :
63-600 Kępno ul. Solidarności 8a
DATA PRZEGLĄDU :
14.06.2013 r.

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:

1. Eugeniusz Derkacz

specjalność: konstrukcyjno – budowlana

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dobry	Nie stwierdzono	-
3	Elewacja	Dobry	Ubytki kitu w spoinach pionowych. Urwana rura spustowa przy daszku wejściowym.	Uzupełnić ubytki. Przewidzieć wymianę filarków międzyokiennych z eternitu. Umocować rurę spustową.

4	Stolarka okienna i drzwiowa	Stolarka PCV – dobry. Stolarka drewniana i metalowa – zły.	Zniszczona stolarka drewniana i metalowa	Wymienić
5	Wykończenia	Klatka schodowa – zły	Bardzo brudna, ubytki szpachlowania.	Wykonać remont kłaki
6	Inne	Skrzynka elektryczna – II klatka i piętro	Urwane drzwiczki	Pilnie naprawić

Data następnego przeglądu:

- do (roczny) 13.06.2014 r

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:

Średni

2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:

Zalecenia niewykonane, uwzględniono w bieżącym protokole.

3. Zalecenia bieżące:

Wyrównać teren przy studzienkach, naprawić opaskę.


4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:

nie

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJACYCH PROTOKÓŁ:

PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

1. Eugeniusz Derkacz



mgr inż. bud. Eugeniusz Derkacz
z Kierowania, Nadzór, Nadzór
Specjalności Konstr.-Budowlanej
miejsc. 4, 5 ust. 2, 4, 6 ust. 1, 4, 2
4, 6, 13 ust. 1 pkt 2
ul. Wuj. Kilińskiego z dnia 30.05.2013
Nr BN-10.9/4.4/81
44-600 KĘPNO, ul. Zielona 5-9
tel. (0 62) 78 784 71

Kępno, dn. 20.05.2013